







大田县畜禽粪污资源化 利用整县推进项目验收表

项目实施单位	福建银顶农业科技有限公司		
申请省级财政补贴(万元)	731.8	实施单位 自筹资金(万元)	826.17561
项目批复 主要建设内容 完成情况	福建银顶农业科技有限公司该项目于 2021 年 7 月开工建设,于 2022 年 7 月全面竣工,历时 12 个月。截止至 2022 年 7 月,该项目建设总投资 1557.97561 万元,完成该项目投资计划的 100%,计划建设内容全部完成,具体完成情况如下: (1) 有机肥厂区: 新建厂房 3600 平方米 1 幢、地面硬化 2000 平方米、储液池 30 立方米 1 个;购置粪便堆肥系统设备 4 套、集料输送机大一台、集料输送机小一台、料仓、电子计量秤 4 台、立式破碎机 1 台、振动筛 1 台、混合机 1 台、自动包装系统 1 台、输送带 5 台、生产控制系统一套等辅助设备。 (2) 猪场堆肥区: 新建堆肥棚 1500 平方米 1 幢、购置垫料翻抛机 1 套。 (3) 沼液示范系统: 购置主管、微喷带、智能沼液施肥机、田间分区管理机、配肥单元、储液桶、主机电缆、系统说明牌、设备区工程。 (4) 第三方运营中心: 购置大屏显示 1 台,养殖场信息管理机 1 台,畜禽粪污资源化数据分析系统 1 套,畜禽粪污台账数据库系统 1 套,养殖场 GIS 地理信息管理模块 1 套,智慧系统视频影像管理模块 1 套,异位发酵床辅助管理系统 1 套,沼液资源化管理系统 1 套,沼液溶氧仪 2 台,沼液电导率测试仪 2 台,沼液 PH/ORP 计 2 台,快速土壤肥料成分检测仪 1 台,臭气检测仪 2 台,汇聚交换机 1 台,防火墙 1 台,监控管理平台一体机 1 台,磁盘阵列 1 台,网络机柜 1 套,养殖场资源化管理机 7 台,养殖场资源化管理机 25 台,运营服务费等。		

项目主要成效	1、经济效益分析 项目实施后,将极大地改善大田县养殖场固体粪污未能无害化就还田的现状,经过新建有机肥厂对养殖场收集固体粪污、粪肥、异位发酵床腐熟垫料到有机肥厂无害化,确保固体粪污无害化、资源化处 理。粪污收集、无害化处理等费用较高,该项目经济效益较低,该场 最高年产 4 万吨有机肥,由于养殖场体量的不确定性,以年产 3 万吨 有机肥进行效益计算,有机肥生产成本为每吨约 530 元,有机肥销售 价格每吨 580 元来计,年利润估算为 150 万元。 2、社会生态效益分析 项目建成后可以促进养殖场固体粪污生态农业循环发展,实现粪 污资源的合理化利用,带动高品质农产品生产,促进农业循环经济和 养殖业的可持续发展,主要有以下几个方面: 增加农民收入:有机肥可显著提高农作物的产量和质量,种植产 品味道更好,并且可以申请有机食品认证,较普通化肥种植同类产品 售价要高,有机食品模式可以大幅带动周边种植业,解决农村剩余劳 动力,增加农民收入。 解决养殖场畜禽粪污污染问题:项目的实施为解决养殖场普遍存 在的粪尿流失、污染环境等问题找到了一条科学的出路,畜禽场周围 的环境卫生也将因此得到显著提高。 修复土壤:通过推广施用固态有机肥,可以有效改良土壤、提升 地力、提高农产品的质量和安全性,使土壤具有可持续生产能力,生 态环境效益显著。
验收组意见	2022 年 7 月 29 日,大田县农业农村局组织有关专家对“大田县畜禽粪污资源化利用整县推进有机肥厂(第三方运营中心)项目”进行竣工验收。专家组查看了现场、听取了汇报、查阅了相关资料,经质询讨论后,形成如下验收意见: 一、建设单位提供的资料完整,符合竣工验收要求。 二、该项目已完成大田县人民政府批复的建设内容。 三、该项目计划投资 1520.73 万元,已超额完成。 四、该项目实行专账核算,经福州市榕审千信会计师事务所有限公司审计,资金使用较为合理。

		综上所述，验收组同意通过验收。 专家组组长（签字）： 	
		验收日期：2022 年 7 月 29 日	
验收组成员			
姓名	工作单位	职称、职务	签名
杨叶青	福建省三明环境监测中心站	高级工程师	
李 昱	福建农业科学院土肥所	研究员	
卓坤水	福建省畜牧兽医学会	教授级高级畜牧师	
吴悌霖	三明市畜牧业协会	教授级高级兽医师	
廖乃庆	大田县委巡察工作保障中心	会计师	
杨守真	三元区农业农村局	畜牧师	
魏建雨	数字未来（福建）信息科技有限公司	软件项目管理高级工程师	
农业农村局意见： （单位盖章） 年 月 日		生态环境局意见： （单位盖章） 年 月 日	
		财政局意见： （单位盖章） 年 月 日	