

2024年畜禽粪污资源化利用提升项目 竣工验收表

项目单位（公章）：福建银顶农业科技有限公司

项目地址：福建省太田县太华镇坑头村、前坪乡
湖坪村、均溪镇上华村交界的“银锭
钾”处

联系人：陈莉莎

联系电话：15980730996

验收时间：2025年12月11日

一、项目单位基本情况

项目单位名称	福建银顶农业科技有限公司	企业性质	养殖场
法人代表	陈莉莎	手 机	15980730996
通讯地址	福建省大田县太华镇坑头村、前坪乡湖坪村、均溪镇上华村交界的“银锭钾”处	邮 编	365100
年末存栏量（头）	10000	其中：能繁母猪（头）	3200
项目总投资（万元）	236.0775	其中补助资金（万元）	100
项目专账建立情况	1. 项目是否建立专账、账目情况		是
	2. 项目实际总投入（万元）		236.0775
项目档案管理情况	1. 项目实施方案是否批复		是
	2. 是否提交项目建设工作总结		是
	3. 其他相关材料（包括图片）		是
项目批复建设内容	批复建设内容为还田及田间利用设施设备：3kw立式多级泵3台、11kw立式多级泵1台、7.5kw变频增压泵4台、5.5KW变频增压泵2台。管道为PE Φ 63mm5.679千米、支管道PE Φ 50mm2.025千米、细管PE Φ 25mm26.201千米、1#田间储液池一座、2#田间储液池一座、设备平台配套设施1套。处理及配套设施：微滤固液分离机1台、双层微滤固液分离机2台、智能粪渣分离机（302型）1台、智能粪渣分离机（303型）1台、集污池一座。		
项目建设内容完成情况	实际完成建设内容为还田及田间利用设施设备：3kw立式多级泵3台、11kw立式多级泵1台、7.5kw变频增压泵4台、5.5KW变频增压泵2台。管道为PE Φ 63mm5.679千米、支管道PE Φ 50mm2.025千米、细管PE Φ 25mm26.201千米、1#田间储液池一座、2#田间储液池一座、设备平台配套设施1套。处理及配套设施：微滤固液分离机1台、双层微滤固液分离机2台、智能粪渣分离机（302型）1台、智能粪渣分离机（303型）1台、集污池一座。		

项目验收成员

2025年12月11日

[illegible]

验收专家组意见

2025年12月11日，大田县农业农村局组织对2024年畜禽粪污资源化利用项目福建银顶农业科技有限公司项目进行竣工验收。参加验收的有福建银顶农业科技有限公司（建设单位）及3名专家，共6人。验收组通过听取项目建设单位的施工汇报、查阅了相关资料、财务账目，察看了建设现场，经充分讨论，形成如下验收意见：

一、项目建设单位提供资料完整，符合竣工验收要求。

二、项目已完成《大田县农业农村局 大田县财政局 关于福建银顶农业科技有限公司2024年畜禽粪污资源化利用提升工程项目建设内容部分变更的批复》（田农函（2025）128号）的建设内容。

三、项目完成投资236.0775万元，其中补助资金100万元、企业自筹资金136.0775万元。

四、项目实行专账核算，资金使用较为合理，经福州市台江区昇合会计师事务所（普通合伙人）所出具专项审计报告。

五、项目管理较为规范。

综上所述，验收组同意通过验收。

专家组（签字）：

苏世达 高小好
任梦欣

验收日期：2025年12月11日