

大田县 2024 年优势特色（闽西禽蛋）

产业集群建设项目验收表

项目名称：大田县 2024 年优势特色（闽西禽蛋）

产业集群建设项目

项目单位(公章)：福建省初阳农业发展有限公司

项目地址：三明市大田县济阳乡济阳村

邮政编码：366117

联系人：梁新峰

联系电话：13328993258

组织验收单位(公章)：

验收时间：2025 年 8 月 6 日

一、项目单位基本情况			
项目单位名称	大田县 2024 年优势特色（闽西禽蛋）产业集群	企业性质	民营企业
法人代表（负责人）	梁新峰	联系电话	13328993258
通讯地址	三明市大田县济阳乡济阳村	项目建设地点	三明市大田县济阳乡济阳村
项目计划总投资（万元）	2200	计划补助资金（万元）	550
二、项目建设任务概况			
一、蛋鸡养殖设施：建设钢结构养殖舍 3 栋面积 5600 平方米，购置蛋鸡智能化养殖成套设备 3 套，以及相关供电等设施，投资 1480 万元，其中申请补贴资金 370 万元，企业自筹 1110 万元。 1、购置智能化养殖成套设备：3 套，每套 352.8 万元，投资 1058.4 万元。每套设备包括： （1）笼具系统：14000 个笼位；饮水线 50 条；行车式喂料 20 组；5 列集蛋梯。 （2）料塔及饲料输送系统：25T 料塔 2 个；料塔两段斜向绞龙，总长 45 米。 （3）水线供水与反冲系统：主供水系统，包含过滤器、脉冲水表、加药器、反冲洗系统。 （4）环境控制系统：50"1.5kw 负压风机 47 台；下压风机 12 台；通风窗 160 台，电动控制 6 台；湿帘 340 m²，补回水系统 6 套；保温门 245 m²，自控电机系统 6 套；环境控制器 1 台。 （5）光照系统：可调光 LED 球泡灯 450 个，防水罩、升降灯线、电缆。 （6）清粪系统：横向粪带 20 米、斜向提升粪带 19 米（2 栋共用一套），舍内沟盖板。 （7）二层网板系统：二层网格板，整栋热镀锌网格地板网孔 （8）电控系统：电气控制电控箱，控制箱 2 台，备用电控箱 1 台、			

福建省农业厅
3504

电源切换电箱 1 台，设备动力线、控制线、信号线线缆及桥架、辅料等。

2、供电设备：1 套，包括主供电系统施工，电源控制柜 3 台，前端主电源线缆、后端主电源线缆。投资 18.4 万元。

3、养殖舍钢结构建设：钢结构养殖舍 3 栋，面积共 5600 平方米，投资 347.2 万元。

4、养殖舍土建建设：3 栋养殖舍面积 5600 平方米土建，包括基础建设、地面硬化、附属配套等，投资 56 万元。

二、有机肥料生产设施：购置高温好氧发酵设备 2 套包括发酵罐体、电气等设备，新建有机肥料车间面积 2400 平方米，购置高温好氧发酵设备相关环保、配电等设备。投资 480 万元，其中申请补贴资金 120 万元，企业自筹 360 万元。

1、罐式发酵处理机：2 套， 型号：11FFG-140，Φ6950 3820H，包括罐体、液压、上料、进料、热回收、电控等系统每套 62.7 万元，投资 125.4 万元。

2、中央集粪系统：1 套，B600 输送装置 200 米，包括输送带、支撑、电控等，投资 55 万元。

3、环保处理设备：1 套，生物滤池废气处理设施，包括生物滤池、离心风机、循环喷淋、收集、控制系统，投资 62.8 万元。

4、有机肥供电设备：1 套，设备电源柜、配电柜，主电源至设备线缆，投资 32.8 万元。

5、有机肥车间钢结构建设：钢结构建设面积 2400 平方米，投资 168 万元。

6、有机肥车间土建建设：面积 2400 平方米，包括车间厂房基础、护墙、地面硬化，投资 36 万元。

三、蛋品输送分选设施：购置蛋品分选、包装处理设备 1 套，每套每小时处理蛋品 7.6 万枚，蛋品处理、输送设备及相关配套设施设备。投资 240 万元，其中申请补贴资金 60 万元，企业自筹 180 万元。

1、鸡蛋分级包装设备：1 套，型号 SKY-760G，7.6 万枚/小时，包括集蛋排列、光检、主控、分配、包装，投资 165.0 万元。

2、中央集蛋系统：1 套，750 型输蛋线 125 米，包括传送、爬升、弯头及支撑等，投资 59.66 万元。

3、供电系统：1 套，包括设备电源柜、配电柜，主电缆及其他附属设施，投资 15.34 万元。

三、项目完成情况

项目建设
内容完成
情况

一、蛋鸡养殖设施：建设钢结构养殖舍3栋面积5600平方米，购置蛋鸡智能化养殖成套设备3套，以及相关供电等设施。

1、购置智能化养殖成套设备：3套，每套设备包括：

(1) 笼具系统：14000个笼位；饮水线50条；行车式喂料20组；5列集蛋梯。

(2) 料塔及饲料输送系统：25T料塔2个；料塔两段斜向绞龙，总长45米。

(3) 水线供水与反冲系统：主供水系统，包含过滤器、脉冲水表、加药器、反冲洗系统。

(4) 环境控制系统：50"1.5kw负压风机47台；下压风机12台；通风窗160台，电动控制6台；湿帘340m²，补回水系统6套；保温门245m²，自控电机系统6套；环境控制器1台。

(5) 光照系统：可调光LED球泡灯450个，防水罩、升降灯线、电缆。

(6) 清粪系统：横向粪带20米、斜向提升粪带19米（2栋共用一套），舍内沟盖板。

(7) 二层网板系统：二层网格板，整栋热镀锌网格地板网孔

(8) 电控系统：电气控制电控箱，控制箱2台，备用电控箱1台、电源切换电箱1台，设备动力线、控制线、信号线线缆及桥架、辅料等。

2、供电设备：1套，包括主供电系统施工，电源控制柜3台，前端主电源线缆、后端主电源线缆。

3、养殖舍钢结构建设：钢结构养殖舍3栋，面积共5600平方米。

4、养殖舍土建建设：3栋养殖舍面积5600平方米土建，包括基础建设、地面硬化、附属配套等。

二、有机肥料生产设施：购置高温好氧发酵设备2套包括发酵罐体、电气等设备，新建有机肥料车间面积2400平方米，购置高温好氧发酵设备相关环保、配电等设备。

1、罐式发酵处理机：2套，型号：11FFG-140，Φ6950

农业



5003143

	3820H, 包括罐体、液压、上料、进料、热回收、电控等系统。 2、中央集粪系统: 1 套, B600 输送装置 200 米, 包括输送带、支撑、电控等。 3、环保处理设备: 1 套, 生物滤池废气处理设施, 包括生物滤池、离心风机、循环喷淋、收集、控制系统。 4、有机肥供电设备: 1 套, 设备电源柜、配电柜, 主电源至设备线缆。 5、有机肥车间钢结构建设: 钢结构建设面积 2400 平方米。 6、有机肥车间土建建设: 面积 2400 平方米, 包括车间厂房基础、护墙、地面硬化。 三、蛋品输送分选设施: 购置蛋品分选、包装处理设备 1 套, 每套每小时处理蛋品 7.6 万枚, 蛋品处理、输送设备及相关配套设施设备。 1、鸡蛋分级包装设备: 1 套, 型号 SKY-760G, 7.6 万枚/小时, 包括集蛋排列、光检、主控、分配、包装。 2、中央集蛋系统: 1 套, 750 型输蛋线 125 米, 包括传送、爬升、弯头及支撑等。 3、供电系统: 1 套, 包括设备电源柜、配电柜, 主电缆及其他附属设施。
项目投资 完成情况	项目总投资金额 2224.39 万元, 其中申请财政补贴 550.00 万元。各分项投资金额为: (1) 蛋鸡养殖设施投资金额 1502.47 万元, 其中申请补贴资金 370 万元。(2) 有机肥料生产设施投资金额 481.34 万元, 其中申请补贴资金 120 万元。(3) 蛋品输送分选设施投资金额 240.58 万元, 其中申请补贴资金 60 万元。

四、验收组验收建议

验收组于 2025 年 8 月 6 日在福建省初阳农业发展有限公司养殖基地召开了项目验收会议。验收组听取了乙方关于项目实施情况的汇报，审阅了项目相关文档，实地查看了设备安装运行情况，并就项目执行情况、财务凭证、文档完整性等问题进行了质询和讨论。形成以下验收意见：

福建省初阳农业发展有限公司完成项目总投资金额 2224.39 万元，新增蛋鸡 37.5 万羽。项目已按照《大田县 2024 年优势特色（闽西禽蛋）产业集群继建项目实施方案的批复》（田农财[2025]5 号）文件完成批复建设内容，设施设备安装并正常运行，财务执行专账管理。

原则上通过验收。

专家组：

余作 郭世元 肖淑琴

2025 年 8 月 6 日



